

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

	M0	M1	M2	M3	M4
préparation de chantier (Etudes)	■				
Installation de chantier		■			
Travaux préparatoires / protections		■			
Régénération préalable des maçonneries :					
- Piquage enduits		■			
- Remaillage, refonds moellons, injection		■			
- Enduits				■	
Restauration tirant "poutre de gloire"		■			
Reprise en sous-œuvre de la fondation :					
(interventions par 5 phases alternées)					
- Travaux préparatoires			■		
- Terrassements / butonnage / blindage			■		
- Dépose contremur			■		
- Dépose fondation			■		
- Réalisation fondations en BA			■		
- Réfection talus			■		
- Reprise contremur			■		
- Drainage				■	
- Remblaiement				■	
- Réfection talus				■	
Consolidation de la voûte				■	
Repli chantier					■